

Informacja BIOZ – Przebudowa holu wejściowego i pomieszczeń Izby Przyjęć w Szpitalu Ginekologiczno- Położniczym i Noworodków w Opolu.

Opole ul. Reymonta 8

Plac budowy musi zostać ogrodzony oznaczony i dozorowany. Kierownik budowy wykona szczegółowy plan BIOZ dla inwestycji.

Zakres robót całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

Inwestycja polega na przebudowie holu wejściowego i pomieszczeń Izby Przyjęć w Szpitalu Ginekologiczno- Położniczym i Noworodków w Opolu. Opole ul. Reymonta 8

1. Zakres robót:

1). Prace przygotowawcze:

- Oznaczenie i odizolowanie (odgrodzenie) placu budowy.
- Demontaż lekkich ścianek działowych (wg rysunków), usunięcie kolidujących części instalacji (zakres wg opisu).
- Demontaż sufitów podwieszanych, warstw wykończeniowych posadzek w zakresie przebudowy.

2). Wykonanie przebić przegród istniejących wg rysunków.

3). Wykonanie ścian wewnętrznych w technologii g-k, zamurowanie zbędnych otworów

4). Wykonanie prac budowlanych.

5). Wykonanie prac budowlanych i wykończeniowych.

6). Prace instalacyjne wewnętrzne w zakresie elektroenergetycznym, wodno-kanalizacyjnym, ciepłym.

7). Prace wykończeniowe wewnętrzne.

8). Wykonanie warstw wykończeniowych posadzek.

9). Wykonanie ocieplenia i tynku cienkowarstwowego i scalenie kolorystyczne elewacji (zmiany przy wejściu do Szpitala).

Wskazane jest zachowanie szczególnej ostrożności przy wykonywaniu prac na wysokości.

Należy uwzględnić utrudnienia spowodowane dostosowaniem harmonogramu i sposobu wykonywania prac do funkcjonowania obiektu służby zdrowia.

Prace wykonywać zgodnie z przyjętą technologią z ograniczeniem szkodliwych emisji, w tym hałasu.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Inwestycja przebudowy holu wejściowego i pomieszczeń Izby Przyjęć.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Teren inwestycji znajduje się w zespole Szpitala Ginekologiczno-Położniczego i Noworodków w Opolu w budynku A w centrum miasta Opolu. Należy uwzględnić znaczny ruch samochodowy i pieszy w sąsiedztwie prowadzonych prac (placu budowy).

Po ustaleniu z Inwestorem sposobu funkcjonowania obiektu (budynku A i budynku B) plac budowy powinien zostać ogrodzony oznaczony i dozorowany. Należy zabezpieczyć ewentualne rusztowania gęstymi siatkami chroniącymi otoczenie przed wpływem prowadzonych prac budowlanych. W porozumieniu z Inwestorem należy wyznaczyć i odgrodzić miejsce na gromadzenie sprzętu i materiałów budowlanych. W porozumieniu z Inwestorem należy również ustalić sposób transportu materiałów, urządzeń itp. urządzeniami transportowymi zewnętrznymi, których dostarczenie i eksploatacja będą po stronie Wykonawcy robót budowlanych.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skale i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania:

Nie przewidywane są zagrożenia wykraczające poza ogólne na placu budowy.

Budowę wyjazdu i wjazdu na działkę, prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokonać stosownych uzgodnień.

Należy stosować ogólne przepisy BHP.

Pozostałe zagrożenia:

- prace na wysokości i na powierzchni dachu
- zagrożenia wynikające z przemieszczania dużych ilości sprzętu i materiałów budowlanych. Ruch samochodów ciężarowych.
- hałas wynikający z pracy urządzeń budowlanych.
- emisja odpadów w tym drobnych cząstek pylistych. Przenoszenie drobnych cząstek materiałów budowlanych przez wiatr.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Nie występują roboty szczególnie niebezpieczne. Dla pozostałych ogólne przepisy BHP, ze szczególnym uwzględnieniem robót na wysokościach. Szkolenie prowadzone przez uprawnione osoby należy zorganizować przed rozpoczęciem prac. Powinno obejmować w szczególności: zasady postępowania w sytuacjach zagrożeń, zasady postępowania i nadzoru nad pracami niebezpiecznymi, zasady stosowania środków ochrony osobistej, miejsc przechowywania substancji niebezpiecznych i organizacji placu budowy.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia:

Nie występują strefy szczególnego zagrożenia zdrowia. Prace mogące mieć wpływ na powstanie dodatkowego zagrożenia dla pracowników znajdujących się na terenie budowy powinny być wydzielone trwałymi przegrodami, oznaczone z podaniem charakteru zagrożenia. W celu uniknięcia negatywnego wpływu robót prowadzonych równocześnie, pracownicy powinni zostać powiadomieni o charakterze innych prac, ich nie dotyczących i o występujących zagrożeniach z nimi związanymi. Sugeruje się wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za koordynację prac i oznaczenie prac potencjalnie niebezpiecznych. Ze względu na funkcjonowanie szpitala i obecność osób o zmniejszonej odporności, wymagających ochrony przed wpływem niekorzystnych czynników występujących na placu budowy, uzgodnić z Inwestorem godziny prowadzenia prac. Nie należy prowadzić prac poza tymi godzinami.

Sporządziła:

arch. Małgorzata Adamowicz-Nowacka